

H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: APAZAPAN, VER
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMOF)
No. de obra: 2026300170007
Ejercicio: 2026
Localidad: APAZAPAN
Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN
Fecha de elaboración: 10 de junio de 2026

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deduc.	Importe finiquito
1	PRELIMINARES													
PRE-09	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y	m2	146.73	0.00	1.15	145.58	\$ 9.13	\$ -	\$ -	\$ 9.13	\$ 1,339.64	\$ -	\$ 10.50	\$ 1,329.15
DEM-07	Demolicion a mano de concreto simple. Incluye: aplie del material demolido en el lugar.	m3	5.70	0.00	0.42	5.28	\$ 439.89	\$ -	\$ -	\$ 439.89	\$ 2,507.37	\$ -	\$ 184.75	\$ 2,322.62
DEM-18	Demolicion a mano de piso o banquetta de concreto de 8 a 10 cm de espesor. Incluye: aplie del material	m2	115.29	8.96	0.00	124.25	\$ 61.85	\$ -	\$ -	\$ 61.85	\$ 7,130.69	\$ 554.18	\$ -	\$ 7,684.86
2	GUARNICIONES Y BANQUETAS													
EXC-07	Excavacion a mano en caja. Incluye: afine de taludes y fondo, material seco, tipo "I", zona "B", profundidad de 0.00 a 2.00m.	m3	10.83	23.21	0.00	34.04	\$ 231.12	\$ -	\$ -	\$ 231.12	\$ 2,503.03	\$ 5,364.30	\$ -	\$ 7,867.32
CIM-01	Cimientos de mamposteria de piedra brasa asentada con mezcla cemento - calidra - arena 1:1.6. Incluye: acarreo material a 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	m3	13.51	1.69	0.00	15.20	\$ 2,335.49	\$ -	\$ -	\$ 2,335.49	\$ 31,552.47	\$ 3,946.98	\$ -	\$ 35,499.45
MUR-BL	Muro de block de 12 x 20 x 40 cm., de 20 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1:1.6, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado comun, hasta una altura de 3.50 m	m2	11.85	0.00	6.86	4.99	\$ 519.71	\$ -	\$ -	\$ 519.71	\$ 6,158.56	\$ -	\$ 3,565.21	\$ 2,593.35
GUBA-01	Guarnición de concreto simple F'c= 150 kg/cm2 seccion 15 X 20 X 40 cm de seccion tma. De 40 mm, acabado pulido en alistas, clibrado y desclibrado. P.U.O.T.	ml	3.25	0.05	0.00	3.30	\$ 354.60	\$ -	\$ -	\$ 354.60	\$ 1,152.45	\$ 17.73	\$ -	\$ 1,170.18
REL-03	Relleno compactado con pison de mano en capas de 20 cm, utilizando material de banco (Povillo)	m3	10.52	6.42	0.00	16.94	\$ 650.20	\$ -	\$ -	\$ 650.20	\$ 6,840.10	\$ 4,174.28	\$ -	\$ 11,014.39
GUBA-06	Banqueta de concreto hidráulico hecho en obra F'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor acabado escobillado y volteador. Incluye cimbra en fronteras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	137.54	1.34	0.00	138.88	\$ 393.76	\$ -	\$ -	\$ 393.76	\$ 54,157.75	\$ 527.64	\$ -	\$ 54,685.39
PAY-01	Pavimento de concreto hidráulico de 18 cms de espesor, concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2 incluye colado, vibrado, curado, y acabado rayado y volteador. P.U.O.T.	m2	5.10	0.00	0.25	4.85	\$ 846.67	\$ -	\$ -	\$ 846.67	\$ 4,318.02	\$ -	\$ 211.67	\$ 4,106.35
APLA-05	Aplanao fino en muros con mortero cemento - cal - arena 1:1.6. espesor = 2.5cm. y h= 3.00m. Incluye: dosificación y mezcla manual de materiales.	m2	20.09	0.00	3.38	16.71	\$ 244.30	\$ -	\$ -	\$ 244.30	\$ 4,907.99	\$ -	\$ 825.73	\$ 4,082.25
3	ACABADOS													
BARHER-04	Suministro y colocación de barandal con una altura de 90 cms a base de PTR de 2 pulgadas en verticales y un horizontales en la parte inferior, en la parte horizontal superior pasamanos, redondo de 1/2 a cada 15 cms vertical de acuerdo a planos Incluye pintura, material mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	14.12	0.00	7.60	6.52	\$ 1,275.63	\$ -	\$ -	\$ 1,275.63	\$ 18,011.90	\$ -	\$ 9,694.79	\$ 8,317.11
GUBA-03	Suministro y aplicación de pintura de esmalte amarillo trafico en guarnición con un desarrollo máximo de 40 cm. Incluye limpieza y preparación de la superficie. P.U.O.T	ml	3.00	0.30	0.00	3.30	\$ 62.00	\$ -	\$ -	\$ 62.00	\$ 186.00	\$ 18.60	\$ -	\$ 204.60

DATOS GENERALES

2026

APAZAPAN

10 de junio de 2026

La empresa C. Hermínio Méndez López renuncia voluntariamente a la cantidad de \$14.25 (Catorce pesos 25/100 M.N.) Para ajuste de monto de contrato

\$ 14.25

ING. ALBERTO PAREDES LINARES

Director de Obras Públicas

VOTANTE
AUTORIZADO PARA PAGAR
DE APLICACIÓN VER: 2026 2029

\$ 23,012.90

\$ 166,943.54

C. MIDORI YOANNI-CARDENA SANTAMARIA
Presidenta Municipal
Vo. Bo.